

# 尤溪县财政局文件

尤财建〔2025〕21号

---

## 尤溪县财政局关于 2024 年度 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费 项目项目绩效重点评价报告的意见

尤溪县城市管理和综合执法局：

根据《中共福建省委 福建省人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《尤溪县财政局关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（尤财预〔2019〕11号）及《尤溪县财政局关于开展 2024 年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》（尤财绩〔2025〕4号）等文件规定，我局对城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目开展重点评价。现将绩效评价报告印发你单位，请你单位对照评

价报告中存在的问题进行认真整改。

附件：1、2024 年度 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目绩效重点评价报告

2、2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目绩效重点评价评分表



# 尤溪县财政局关于 2024 年度 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费 及电费项目绩效评价报告

为客观评价尤溪县 2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目资金支出使用情况，提高财政资金使用效益，根据《中共福建省委、福建省人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发【2019】5 号）、《尤溪县财政局关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（尤财预【2019】11 号）和《尤溪县财政局关于开展 2024 年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》（尤财绩【2025】4 号）的文件要求成立了项目绩效评价小组，对尤溪县 2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目支出开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、检查申请档案、查阅合同档案和各项管理文件等绩效评价程序，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

## 一、项目概况

### （一）、项目基本情况

以提升城区夜间照明质量、打造特色夜景风貌为目的，兼具基础照明功能与景观装饰价值，覆盖福银高速公路大排口至厦沙互通口之间主次干道、公园广场、商圈街区、河道两岸 等重点区域所



有市政公用照明路灯及夜景设施维护，其中包括：1. 维护费：公园夜景设施及合约期间新装的路灯、夜景设施、变压器、检查井等设施的日常巡检、定期养护、应急抢修费用；2. 材料费：包括主灯体、辅助材料、装饰耗材、夜景电力工程等材料费用；3. 电费：所有路灯及景观照明设备的运行耗电量，按当地市政用电标准计费。

## **（二）、项目资金投入情况**

2024 年年初费用 620 万元，财政资金实际到位 697.46 万元，资金到位率 112.49%，单位实际支出 697.46 万元，预算执行率 112.49%。

## **二、项目绩效评价小组实施情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地对尤溪县 2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目的绩效评价，了解、掌握项目完成情况及绩效，分析存在的问题，提出完善项目管理、强化预算支出的责任和效率以及提高专项资金使用效益的意见和建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据，为合理编制预算和规范专项资金管理提供决策依据。

### **（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。**

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取询问、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政

资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，从项目决策、项目管理过程、项目产出与效果等多角度对尤溪县 2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目进行绩效评价。选用评价方法为比较法，对绩效目标和实际情况进行对比，综合分析绩效目标实现程度。考评结果分为四个等级。90 分以上为优秀（含 90 分）、75-90 分为良好（含 75 分）、60-75 分为中等（含 60 分），60 分以下为差。

### （三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。



第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

### **三、项目实施情况**

#### **（一）项目制度建设情况**

1、尤溪县 2024 年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目建立了项目预算控价管理、合同管理、进度管理、安全管理、质量管理、造价管理、档案管理等制度。

2、建立健全绩效评价制度。为推动财政专项资金绩效评价工作，建立各相关科室之间在绩效评价工作中的协调、沟通机制。

#### **（二）项目组织实施情况**

（1）县城区维护范围内夜景（包括公园、广场景观设施）和路灯设施相应巡查和维护等有关工作，确保夜景设施完好率和亮灯率达到 95%以上，在重大活动和节日期间亮灯率达到 100%；

（2）设定维修维护时限，确保修复及时，设备故障做到灯光照明、灯饰损坏在 72 小时内响应并维修完成，路灯设施除灯杆及

线路损坏外在5个工作日内维修完成，灯杆及线路等其他设施损坏在7个工作日内维修完成；

(3) 协调110与数字城管联动机制，对危及人身、交通事故等涉及安全的路灯夜景设施，一经发现，立即组织处理，立即处置；配套一台巡逻车、一台登高车等，负责维护范围内夜景和路灯设施在应急抢险工作。

#### 四、项目绩效重点评价结果综合分析

绩效重点评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出与效果三大类21个三级指标进行了逐项评分，项目绩效得分92分（具体情况见附件），绩效等级“优”。综合来看，城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目取得了比较好的成效，基本完成期间的绩效目标。分类别情况如下：

##### （一）决策指标

该模块总分18分，得分16分。2024年城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目设立程序合规，符合国家政策导向和城市发展的需要，绩效目标合理。但在绩效指标明确性方面存在不足，部分指标未充分细化量化，尤其是成本控制目标未能准确反映实际支出变动，影响了预算约束力。

##### （二）过程管理方面

该模块总分32分，得分32分。项目资金管理规范，拨付程序完整，无截留、挪用现象，财务管理健全，会计核算清晰。项目管理制度较为完善，合同、验收、档案资料齐全。但需进一步加强预算



绩效管理机制建设，提升全过程绩效管控能力。

### （三）效益指标

该模块总分50分，得分44分。项目完成数量指标达标，完成路灯及夜景设施维护约18万盏；质量指标方面，城市照明设施完好率和亮灯率稳定在95%以上，重大节日期间达100%；时效指标按时完成。社会效益显著，有效提升了城区功能品位；生态效益突出，环保材料设备使用率达100%；服务对象满意度调查结果显示满意率超过90%，但未提供调查问卷等相关材料，该指标扣1分。但在成本控制上未能达标，原定城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费≤620万元的成本目标未实现，该指标扣5分。

## 五、项目存在的问题

（一）预算刚性约束有待加强。项目年初预算与最终执行数差异较大，虽有合理调整依据，但反映出预算编制精细化程度不足，成本测算不够精准，影响了财政资金的计划性和可控性。

（二）智能化管理水平偏低。目前主要依赖人工巡检，缺乏智能监控平台支持，无法实现远程调控、自动报警和能耗分析，存在能源浪费、故障发现滞后等问题，制约了运维效率提升。

（三）全生命周期成本意识薄弱。经济成本指标设置依据为财政预算数不合理，而不是根据项目实际成本测算。项目管理仍停留在“故障维修”层面，缺乏对灯具寿命、更换周期、能耗水平等长期运营成本的系统核算，不利于科学决策和可持续发展。

## 六、相关建议



（一）强化预算编制科学性。主管部门应结合历年执行数据和新增任务量，提高预算编制的前瞻性和准确性，严格控制预算调整频次和幅度，增强财政资金使用的计划性和严肃性。

（二）推动运维管理转型升级。加快构建“人工+智能”相结合的运维模式，探索建设城市照明智能管控平台，实现远程监测、自动调光、故障预警等功能，提升亮灯率和应急响应速度。

（三）推广全生命周期成本理念。在项目规划和设备选型阶段即纳入长期运营成本考量，优先选用节能高效、寿命长、维护成本低的产品，实现从“花钱买设备”向“投资管资产”的转变。

尤溪县财政局

2025年10月20日





2025年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目绩效评价  
指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释与评分标准	权重	评价得分	备注
决策 (18分)	项目设立	项目立项规范性	①项目是否符合国家和省、市相关事业发展规划； ②项目项目是否按照规定规定的程序申请设立； ③项目申报是否符合省市相关文件的要求； ④所提交的文件、材料是否符合相关要求。 以上每不符合一项扣1分，扣完为止。	4	3	提交材料不全
		项目目标合理性	①是否符合相关法规政策，部门规划和党委政府决策； ②是否与项目申报单位或主管部门职责密切相关； ③项目是否为促进事业事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常正常的业绩水平。 以上每不符合一项扣 1分，扣完为止。	4	4	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每不符合一项扣1分，扣完为止。	4	3	经济成本指标设置应按实际成本设置，而不是根据财政预算数设置
	资金分配	分配方法规范性	①是否制定相关资金管理办法，并明确资金分配方法； ②资金分配方法因素是否全面、合理； 以上每不符合一项扣1.5分，扣完为止。	3	3	
		分配结果合理性	①资金分配过程是否合规，是否符合相关管理方法（1.5分）； ②资金分配结果是否合理，与预期期产出和效果相适应（1.5分）； 以上每不符合一项扣1.5分，扣完为止。	3	3	
过程 (32分)	资金到位	项目资金到位率	资金到位率=（及时到位资金/计划投入资金）×100% 资金到位率100%得满分，每降低10%以内扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/实际到位资金）×100% 其中：当年12月之前到位的资金视为及时到位资金。 资金到位及时率100%得满分，每降低10%以内扣0.5分，扣完为止。	3	3	
	资金管理	资金使用合规性	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分）。	5	5	
		财务管理规范性	①是否已制定或具有规范、完整的项目资金管理、监督办法； ②是否采取了财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否对专项资金设置专账核算，会计处理是否规范。 以上每符合一项得1分。	3	3	
		项目资金使用率	项目资金使用率=（实际支出/项目到位资金）×100%； 项目资金使用率100%得满分，每降低10%以内扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金绩效管理情况	①是否成立预算绩效管理领导小组（1分）；②是否制定预算绩效管理 工作流程（1分）；③绩效自评质量、绩效管理应用（较好2 分、一般1分，较差或弄虚作假不得分）	4	4	
	项目管理	管理制度健全性	①是否制定了完整、规范的业务管理制度； ②是否规定规定了完整、规范的质量要求及检查监督机制； 以上每不符一项扣1.5分，扣完为止。	3	3	
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同、验收、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④是否采取了必要的质量检查、验收等控制措施或手段。 以上每不符合一项扣1分，扣完为止。	4	4	
		实施过程规范性	①组织机构是否健全，职责分工是否明确； ②任务分解是否到位，部门联动、协调是否顺畅； ③实施程序是否合规，实施质量是否可控； ④信息公开是否及时、规范。 以上每不符合一项扣1分，扣完为止。	4	4	

2025年度城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目绩效评价  
指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释与评分标准	权重	评价得分	备注
产出与效果 (50分)	产出数量	数量指标	县城区公共路灯夜景路灯维护18万盏	5	5	
	产出质量	质量指标	城市照明设施完好度及亮灯率≥90%	5	5	实际完成697.46万元
	产出成本	经济成本指标	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费≤620万元	5	0	
	产出时效	时效指标	年内完成率≥100%	5	5	
	社会效益	社会效益指标	提升县城区功能品位=100%	10	10	
	生态效益	生态效益指标	利用环保材料设备=100%	10	10	
	公众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	10	9	未提供调查问卷等佐证材料
总分				100	92	